



### ☆今月のトピックス☆

- ① エレベーター準撤去更新工事
- ④ 外部シャッター更新工事
- ⑧ 受電設備改修及び高低圧幹線更新工事

※番号は計画一覧より

**暑い日も続きますがリニューアル工事は安全第一で進めて参ります！！**

足立事業所管理室の野村です。

足立事業所リニューアル通信今号では左記トピックスの内容をご案内致します。

・「エレベーター準撤去更新工事」>5期工事となる4C・9A号機の施工を6月29日から開始しております。現在は機械室内既存機器の撤去及び搬出、ELVシャフト内機器取付等を行っております。


・「外部シャッター更新工事」>土日祝にて施工を実施しております。現在33面の本体工事が完了しており、シャッター上の防鳥ネット取付等の付帯工事も並行して実施しております。

・「受電設備改修及び高低圧幹線更新工事」>6月24日から屋上及び庫内にて幹線ケーブルの延線作業、南北棟連絡橋の仮設足場を実施致しました。現在は屋上にて高圧幹線の延線及び倉庫1階・附属事務棟の調査を行っております。

**各工事ともに対象テナント様へは別途事前にご案内をさせていただきます。**

ご不明点等ございましたら管理室までご連絡下さい。

庫内低圧ケーブル延線 施工状況



屋上低圧ケーブル延線 施工状況



ELV既設機器撤去状況



# 2024年7月22日～2024年8月16日までの工事予定

