

足立事業所リニューアル通信

Vol.35



東京団地倉庫
足立事業所

2025年4月発行

☆今月のトピックス☆

- ①エレベーター準撤去更新工事
※番号は計画一覧より

エレベーター準撤去更新工事7期となる4B・6A号機がまもなく完了となります。

足立事業所リニューアル通信今号では左記トピックスの内容をご案内致します。

- ・「エレベーター準撤去更新工事」7期工事となる4B・6A号機の施工は、乗りかご組み立て作業が終わり、ELVの試運転、乗り場三方枠塗装を実施中です。労基検査、団地倉庫による検査後、早ければ4月28日（月）に引渡しいたします。
- また、8期工事となる1B・8A号機の施工を5月10日（土）より着手します。


ELV更新工事状況①
（ピット内かご用ガイドレール調整）



ELV更新工事状況②
（三方枠塗装前ケレン作業）



2025年4月18日～5月16日までの工事予定



【南北棟】

件 名：エレベーター準撤去更新工事（7期）

場 所：庫内・屋上ELV機械室

内 容：4-B、6-A（2基同時施工）

作業日：1/25～5/4（予定）

【南北棟】

件 名：エレベーター準撤去更新工事（8期）

場 所：庫内・屋上ELV機械室

内 容：1-B、8-A（2基同時施工）

作業日：5/10～8/17（予定）

エレベーター準撤去更新工事 全体スケジュール

	ELV号機	期間		ELV号機	期間
1期	1A 3B	2023年 5月4日 ~ 2023年 8月13日	9期	1C 3C	2025年 8月23日 ~ 2025年 11月30日
2期	8C 10B	2023年 8月19日 ~ 2023年 11月26日	10期	3A 9B	2025年 12月6日 ~ 2026年 3月15日
3期	6B 10A	2023年 12月2日 ~ 2024年 3月10日	11期	2A 7B	2026年 3月21日 ~ 2026年 6月28日
4期	8B 9C	2024年 3月16日 ~ 2024年 6月23日	12期	5C 7A	2026年 7月4日 ~ 2026年 10月11日
5期	4C 9A	2024年 6月29日 ~ 2024年 10月6日	13期	2B 6C	2026年 10月17日 ~ 2027年 1月24日
6期	4A 10C	2024年 10月12日 ~ 2025年 1月19日	14期	2C 5B	2027年 1月30日 ~ 2027年 5月9日
7期	4B 6A	2025年 1月25日 ~ 2025年 5月4日	15期	5A 7C	2027年 5月15日 ~ 2027年 8月22日
8期	1B 8A	2025年 5月10日 ~ 2025年 8月17日			・・・施工完了
					・・・施工中

※施工前には対象テナント様へ事前案内いたします。
日付未記載箇所は詳細が分かり次第、ご案内いたします。


・2025年度リニューアル工事概要について

2025年度リニューアル工事として

- ⑤主要建具更新工事（鋼製建具）（アルミ建具）（※番号は計画一覧より）
- ⑭ガス給湯器廃止・電気給湯器新設工事
- ⑩附属事務棟照明器具LED化工事
- ⑪附属事務棟コンセント更新工事

を計画し、実施いたします。
工程については別途ご案内いたします。

主要建具更新工事（鋼製建具）更新対象箇所



主要建具更新工事（アルミ建具）更新対象箇所



附属事務棟電気給湯器新設工事更新対象箇所

