

足立事業所リニューアル通信

Vol.26



TDS

東京団地倉庫
足立事業所

2024年6月発行

☆今月のトピックス☆

- ① エレベーター準撤去更新工事
- ④ 外部シャッター更新工事
- ⑧ 受電設備改修及び高低圧幹線更新工事

※番号は計画一覧より

ELV準撤去更新工事4期工事施工完了致しました！！

足立事業所管理室の野村です。

足立事業所リニューアル通信今号では左記トピックスの内容をご案内致します。

・「エレベーター準撤去更新工事」>4期工事となる8B・9C号機ですが、試運転調整が完了し、6月24日にテナント様へお引渡し予定です。5期工事の4C・9A号機が6月29日から着工となります。

・「外部シャッター更新工事」>土日祝にて施工を実施しております。現在24面の本体工事が完了しており、シャッター上の防鳥ネット取付等の付帯工事も並行して実施しております。

・「受電設備改修及び高低圧幹線更新工事」>6月8日に北棟東面緑地帯に災害時の浸水対策として高圧受電引込用の建柱を実施し、6月15・16日に北棟東面の道路復旧作業を行いました。

また、6月24日から屋上及び庫内にて幹線ケーブルの延線作業を実施致します。

各工事ともに対象テナント様へは別途事前にご案内をさせていただきます。

ご不明点等ございましたら管理室までご連絡下さい。

外部シャッター更新工事 施工風景



受変電工事受電用電柱設置風景



受変電工事受電用電柱設置後



2024年6月21日～2024年7月18日までの工事予定

