

足立事業所リニューアル通信 Vol.32



本年もどうぞよろしく
お願い申し上げます



TDS

東京団地倉庫
足立事業所

2025年1月発行

☆今月のトピックス☆

- ・①エレベーター準撤去更新工事
- ・⑧受電設備改修及び高低圧幹線更新工事

※番号は計画一覧より


ELV準撤去更新工事の6期工事がまもなく完了します！

足立事業所リニューアル通信今号では左記トピックスの内容をご案内致します。

- ・「エレベーター準撤去更新工事」 ➢ 6期工事対象の4A・10C号機ですが、試運転調整まで完了し1月20日にテナント様へお引渡し予定です。7期工事の4B・6A号機が1月25日から着工となります。
- ・「受電設備改修及び高低圧幹線更新工事」 ➢ 12/22をもって倉庫棟の各低圧幹線切替作業が完了致しました。また1/11～13にかけて管理棟旧電気室の電気機器の撤去を実施致しました。

各工事ともに対象テナント様へは別途事前にご案内をさせていただきます。
ご不明点等ございましたら管理室までご連絡下さい。


エレベーター工事労基検査状況




南棟電気室低圧切替状況



管理棟電気室キュービクル搬出状況



2025年1月17日～2月20日までの工事予定



エレベーター準撤去更新工事 全体スケジュール

	ELV号機	期間		ELV号機	期間
1期	1A 3B	2023年 5月4日 ～ 2023年 8月13日	9期	1C 3C	2025年 8月23日 ～ 2025年 11月30日
2期	8C 10B	2023年 8月19日 ～ 2023年 11月26日	10期	3A 9B	2025年 12月 ～
3期	6B 10A	2023年 12月2日 ～ 2024年 3月10日	11期	2A 7A	2026年 3月 ～
4期	8B 9C	2024年 3月16日 ～ 2024年 6月23日	12期	5C 7B	2026年 7月 ～
5期	4C 9A	2024年 6月29日 ～ 2024年 10月6日	13期	2B 6C	2026年 10月 ～
6期	4A 10C	2024年 10月12日 ～ 2025年 1月19日	14期	2C 5A	2027年 1月 ～
7期	4B 6A	2025年 1月25日 ～ 2025年 5月4日	15期	5B 7C	2027年 5月 ～
8期	1B 8A	2025年 5月10日 ～ 2025年 8月16日			・・・ 施工完了
					・・・ 施工中

※施工前には対象テナント様へ事前案内いたします。
日付未記載箇所は詳細が分かり次第、ご案内いたします。